

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39843109	(код за ЄДРПОУ)						
2	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39843109	(код за ЄДРПОУ)						
3	1217463	7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів						
<p>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</p> <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>Поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення загального користування шляхом проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання</td> <td>Ціль державної політики</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					№ з/п	Поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення загального користування шляхом проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання	Ціль державної політики	1		
№ з/п	Поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення загального користування шляхом проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання	Ціль державної політики								
1										
<p>5. Мета бюджетної програми</p> <p>Забезпечення ефективності функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області</p>										
<p>6. Завдання бюджетної програми</p> <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>Завдання</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток, забезпечення проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області</td> </tr> </table>					№ з/п	Завдання	1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток, забезпечення проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області		
№ з/п	Завдання									
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток, забезпечення проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області									

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення	64 180 982,23	0,00	64 180 982,23	62 806 409,94	0,00	62 806 409,94	-1 374 572,29	0,00	-1 374 572,29	
2	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення сертифікату по об'єкту капітального ремонту	1 071,20	713,00	1 784,20	0,00	0,00	0,00	-1 071,20	-713,00	-1 784,20	
	Усього	64 182 053,43	713,00	64 182 766,43	62 806 409,94	0,00	62 806 409,94	-1 375 643,49	-713,00	-1 376 356,49	

	середні витрати на оплату технічної інвентаризації	тис. грн.	Економія коштів, отримана попереднім розпорядником коштів від оплати проведення технічної інвентаризації (713 грн) капітального будівництва дороги по вулиці Максима Кривоноса та Пвана Богуна у м. Луцьку та передана департаменту як залишок коштів
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4	якість		
	забезпечення проведення технічної інвентаризації та отримання сертифікату відсоток площі вулично-дорожньої мережі, де планується роботи з експлуатаційного утримання та поточного ремонту до загальної площі вулично-дорожньої мережі	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
		відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення належного транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення у 2025 році експлуатаційне утримання та поточні ремонтні автомобільних доріг загального користування місцевого значення фінансувалися за рахунок коштів місцевих бюджетів (територіальних громад). З місцевих бюджетів (територіальних громад) передбачено 64182766,43 грн, фактично використано 62806409,94 гривень. Не освоєними є кошти у сумі 1374572,29 грн у зв'язку із наступним несприятливим погодним умов, відсутністю належного температурного режиму для виконання експлуатаційного утримання (ліквідація вибоїн струменевим методом), необхідністю розроблення проектної-кошторисної документації для встановлення засобів заспокоюння руху та економією, отриманою у результаті здійснення ремонтних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма в основному виконана. Для забезпечення належного транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення програму локально фінансувати у 2026 році.

* Заневажача всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Заневажача пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заневажача пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор


(підпис)

Даниїл МАСИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о головного бухгалтера


(підпис)

Мирослава СТРІЛКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації			39843109
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації			39843109
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1217462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волинської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток, забезпечення проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення Волинської області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення	0,00	1 140 838,28	1 140 838,28	0,00	1 140 838,28	1 140 838,28	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1 140 838,28	1 140 838,28	0,00	1 140 838,28	1 140 838,28	0,00	0,00	0,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

№ з/п	1	2
№ 1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутні.	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	розрахунково	0,00	153 491,40	153 491,40	0,00	153 491,40	153 491,40	0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, експлуатаційне утримання	тис. кв. м	розрахунково	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2	ефективності											
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	розрахунково	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00
3	якості											
	відсоток площі вулично-дорожньої мережі, де плануються роботи з поточного ремонту та експлуатаційного утримання до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	продукту		
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт, експлуатаційне утримання	тис. кв. м	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	ефективності		
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загальної корисувannya місцевого значення	тис. грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4	якості		
	відсоток площі вулично-дорожньої мережі, де плануються роботи з поточного ремонту та експлуатаційного утримання до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Усі передбачені результативні показники бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана. Здійснено в межах експлуатаційного утримання (аварійний ремонт) 2-х мостів: біля с. Печихвости на автодорозі О 030207 Печихвости – Підберезьв – Лемешів – Рачин – Озерці та біля с. Грабове на автодорозі О 031486 (М-19) – Сереховичі – Грабове–Заріччя.

* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяно всі напрями виконання щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно всі напрями виконання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Директор



Даниїл МАСИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о головного бухгалтера



Мирослава СТРІЛКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39843109	(код за ЄДРПОУ)
2	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	39843109	(код за ЄДРПОУ)

3	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	№ з/п	Ціль державної політики
1	1	Попіщення експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення області

6. Завдання бюджетної програми	№ з/п	Завдання
1	1	Експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення	20 619 963,49	0,00	20 619 963,49	20 615 508,49	0,00	20 615 508,49	-4 455,00	0,00	-4 455,00			
	Усього	20 619 963,49	0,00	20 619 963,49	20 615 508,49	0,00	20 615 508,49	-4 455,00	0,00	-4 455,00			

1	відсоток площі вулично-дорожньої мережі, де планується робота з експлуатаційного утримання та поточного ремонту до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	-------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
			1	2	3	4							
1	затрат												
1	площа вулично-дорожньої мережі для проведєння експлуатаційного утримання та поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, всього	тис кв. м		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести експлуатаційне утримання та поточний ремонт	тис кв. м		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
3	середня вартість 1 кв. м експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі	тис грн.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									
4	відсоток площі вулично-дорожньої мережі, де планується робота з експлуатаційного утримання та поточного ремонту до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Усі передбачені результативні показники бюджетної програми виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана. Для забезпечення належного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення бюджетна програма потребує фінансування у 2026 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються покращення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками

Директор

(підпис)

Даниїл МАСИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Г.в.о. головного бухгалтера

(підпис)

Мирослава СТРІЛКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Миро́слава Стрілка

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської
 обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39843109
 (код за ЄДРПОУ)

1 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської
 обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

39843109
 (код за ЄДРПОУ)

3 1211300

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1300

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

03100000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Реалізація інвестиційних проєктів, що мають на меті розвиток установ та закладів освіти	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення подіщення надання освітніх послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво освітніх установ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,00	124 744,00	124 744,00	0,00	24 744,00	24 744,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		
2	Забезпечення будівництва об'єктів	1 071,20	5 000,00	6 071,20	0,00	0,00	0,00	-1 071,20	-5 000,00	-6 071,20		
	Усього	1 071,20	129 744,00	130 815,20	0,00	24 744,00	24 744,00	-1 071,20	-105 000,00	-106 071,20		

присень

середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис грн.	Перебачається спрямувати 124744 грн на реконструкцію 2 об'єктів: НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня - ДНЗ у с. Вербка (24744 грн) та ЗОШ І-ІІІ ступеня в с. Піща (100000 грн). Однак, у зв'язку із тим, що проєкста організації користування проєктної документації з реконструкції ЗОШ І-ІІІ ступеня в с. Піща здійснює за власні кошти, кошти використані лише з реконструкції НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня - ДНЗ у с. Вербка у сумі 24744 гривні.
середні витрати на оплату сертифікату готовності до експлуатації	тис грн.	У зв'язку із припиненням юридичної особи (управління інфраструктури об'єктів передачі департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації), тому виникла економія коштів, отриманих у результаті оплати сертифікату готовності нового будівництва спортивної зали з властивостями протипожежного укриття Рованцівського ліцею, здійснення попереднім замовником та передачі департаменту як залишок коштів (1071,20 тис грн), по яким касові видатки не здійснювались.
середні витрати на 1 кв м будівництва об'єктів	тис грн.	У зв'язку із припиненням юридичної особи (управління інфраструктури об'єктів передачі департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації) функції з будівництва об'єктів передачі департаменту житлово-комунального господарства та протипожежного укриття Рованцівського ліцею у результаті оплати сертифікату готовності до експлуатації (1071,2 грн) та проведення контрольного топографічного знімання (5000 грн), здійснення попереднім замовником та передачі департаменту як залишок коштів.
середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис грн.	Економія коштів, отриманих у результаті оплати послуг з контрольного топознімання нового будівництва спортивної зали з властивостями протипожежного укриття Рованцівського ліцею, здійснення попереднім замовником та передачі департаменту як залишок коштів (у зв'язку із припиненням юридичної особи - управління інфраструктури об'єктів передачі департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації), функції з будівництва об'єктів передачі департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації).
середні витрати на 1 кв. м. реконструкція об'єкта	тис грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4	якості	
кількість отриманих сертифікатів готовності	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
об'єкта до експлуатації	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із припиненням юридичної особи (управління інфраструктури об'єктів передачі департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації) функції з будівництва, реконструкції об'єктів передачі департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації. Перебачається здійснити реконструкції 2 об'єктів, на що спрямовувалось 124744 грн: НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня - ДНЗ у с. Вербка (24744 грн) та ЗОШ І-ІІІ ступеня в с. Піща (100000 грн). Однак, у зв'язку із тим, що проєкста організації користування проєктної документації з реконструкції ЗОШ І-ІІІ ступеня в с. Піща здійснює за власні кошти, кошти використані лише з реконструкції НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня - ДНЗ у с. Вербка. Забезпечено отримання сертифікату з нового будівництва спортивної зали з властивостями протипожежного укриття Рованцівського ліцею попереднім замовником.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана.

* Значаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значаються помилки щодо причини відхилення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значаються помилки щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор

_____ (підпис) _____ (підпис)
 _____ (підпис) _____ (підпис)
 Даниїл МАСИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Мирослава СТРІЛКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.о головного бухгалтера

Олександр Шевчук